

2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: SZ-SZ-8 MRFK												
Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása		A támogatás forrásának megjelölése (alap, előirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakér(s) Twinning projektjek száma	A projekt megvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			(Ft)						előírt támogatás	önrész		
1	Az Érkeri lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001	Nyíregyháza-Érkeri lakótelep rehabilitációja, felújítása, mely helyet ad az ott üzemelő Érkeri Rendőrség felújítására, tégnyifolyó kamérik beszerzésére és üzemeltetésére, valamint bűnmegelőzési programok megvalósítására.	28 544 022 Ft	5 037 180 Ft	ÉAOP-5.1.1/B	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	-	2012.12.28	2015.06.28	Az építési beruházás és a Soft elemek végrehajtása megvalósult. A projekt pénzügyi zárása megtörtént, de előzmölő igazolást még nem állított ki a pályázatkezelő szerv. A számlák ellenőrzése folyamatban van. A Közreműködő Szervezet 2016. május 18-án záró helyszíni ellenőrzést tartott.	
2	Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/9/2/1 Címe: Energhatékonyág fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben	A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott közösségi és állambiztonság és a jobb munkakörülmények megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtés-, a használati víz- és csatorna, a világítási- és villamos rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése energiahatékonyági előírásoknak megfelelően a költséghatékony üzemeltetés érdekében, megújuló energiaforrások használata, a személyi és vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű biztonságtechnikai rendszerrel történő felszerelése.	330 182 409 Ft	0 Ft	Svájci-Magyar Együttműködési Program	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Belügyminisztérium	-	2012.10.17	2015.08.27	Elbírálása folyamatban. A közbeszerzési eljárás előkészítése kapcsán 2014.04.10-én Előkészítő Bizottsági ülést tartottak a Belügyminisztériumban. 2014.06.10-én a Belügyminisztériumban POB ülést tartottak. 2014.08.27-én az eddig előzmölő útölkölségeket ellenőrizte a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. A kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírása 2014.09.10-én megtörtént. A helyszíni bejárásra 2014.09.24-én került sor. Az előzmölő útölkölség, 41.227,- Ft. 2014. október 13-án megérkezett a számlánkra. 2014. október 27-én a BM-ben projektjnyit rendezvény megtartására került sor. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos börtökhatóság 2014.10.31-én megtörtént. 8 ajánlat érkezett. Az ajánlatok bírálata megtörtént, a közreműködő szervezet jóváhagyta az eljárást. Az ajánlatok kikérletése megtörtént. A szerződéskötés időpontja: 2015. március 27. A munkaterület átadásának időpontja: 2015. március 31. A bőségnád miatt a kivitelező késedelembe került. A kivitelezési munkálatok határideje (2015.08.24.) történő befejezése nem történt meg. A műszaki átadás-átvétel 2015.09.28-án megtörtént. A pénzügyi zárás folyamatban van.	2015.04.22-én előleg kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé 19 997 000,-Ft összegről. A kifizetési kérelemben kért 19 997 000,- Ft előleg 2015.05.06-án a számlánkra érkezett, melyet továbbutaltunk a vállalkozó részére, aki 2015.05.08-án megkapta. Az I. részsámlára 2015.07.09-én 63 490 475,-Ft előleget kaptunk a BM-től, melyet 2015.07.14-én továbbutaltunk a vállalkozó részére. A II. részsámlára kért 63 490 475,- Ft előleget a BM-től 2015.08.06-án megkaptuk, amelyet 2015.08.14-én továbbutaltunk a Rózsapár Kft.-nek. A Rózsapár Kft. 3. sz. részsámlájára előleget kaptunk a BM-től 2015.10.19-én 41 978 368,- Ft-ot, az ÖRFK-tól 2015.10.21-én 8 814 012,- Ft-ot, melyet a Rózsapár Kft.-nek továbbutaltunk 2015.10.19-én. A végszámlára kaptunk a BM-től 2016.01.27-én bruttó 62 401 359,- Ft-ot, melyet 2016.02.01-én a Rózsapár Kft.-nek továbbutaltunk.
3	Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukránja ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 "Hatékony és Biztonságos határ Magyarországon és Ukrajna között" HUSKROU/1SP/003	Határátelölhelyek áttesztölkösségének növelése, a várakozási idő csökkentése	7 590 000 €	0 Ft	ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Országos Rendőr-főkapitányság Partner 1: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Partner 2: Ukrajna Állami Határőrzési Szolgálat Partner 3: Ukrajna Állami Vámszolgálat Partner 4: Ukrajna Állami Vámszolgálatának Kárpitaljai Vámszolgálat	-	2013.12.06	2017.12.31	Jelenleg a beszerzési eljárások, a magyar oldalon lévő képzések folyamatban vannak. A kamionterminal kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítő fázisában van. A kivitelezéshez kapcsolódó engedélyek beszerzése folyamatban van a Honvédelmi Minisztérium által. Az ukrán partnerrel folyamatos egyeztetések zajlanak az ukrán oldali képzések tekintetében. A Beregsurányi Kamionterminal kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás során megtörtént az ajánlatok bontása 2016. június 1. napján. Jelenleg az ajánlatok értékelése történik. Az ukrán nyelvi képzésre vonatkozó beszerzési eljárás előkészítő fázisában van. 2016. június 3-án megkaptuk a Felölő Hatóság által jóváhagyott módosított kérelmünket, melyben az ukrán nyelvi képzés létsámlát növeltük 7-ről 8 Rre, mely költségvetéssportosítást is vont maga után. A kamionterminal kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás során a börtökhatóság megtörtént. Az eljárás eredménytelen lett, jelenleg a várandezés zajlik. A Záhorny KKSZH kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárás és a Tiszabecsi Fülkeszer kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszban van. A lüthotálgi elemek beszerzésére kerültek. Jelenleg a Záhorny KKSZH személyi állományának kiválasztása zajlik. 2016.07.18-án megtörtént a nyertes kivitelezővel, a KE-VIZ 21 Zrt.-vel a szerződés megkötése, illetve a munkaterület átadása. A Záhorny KKSZH kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása befejeződött. A nyertes kivitelezővel, a Konzol-Plusz Kft.-vel a szerződés megkötése 2016.08.25. napján megtörtént. A munkaterület átadása került 2016.08.30-án. A Tiszabecsi Fülkeszer kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás döntési javaslata elkészült. Az ukrán nyelvi képzésre vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. Az SZPI részére átrát került megkötésre, hogy egy érvényes ajánlat érkezett az MRFK részére. A kérdés, hogy ez elegendő-e, mivel a beszerzés tárgya speciális, és a lebesztés ajánlatotok jelentősen korlátozott számban vannak jelen a piacon, további a szerződés megkötése azzal az egy érvényes ajánlatototot. Tiszabecs fülkeszer kivitelezésére vonatkozó szerződéskötés 2016.09.21. napján megtörtént az Alvida Kft.-vel, kivitelező részére a munkaterület átadása került. Beregsurány kamionterminali építési folyamatban van, az ütemtervnek megfelelően 30%-os készütségi állapotban van. SZPI részére Beregsurány kamionterminali kivitelezésére vonatkozó műszaki tartalom változásbejelentés került benyújtásra 2016.09.30. dátummal. Záhorny KKSZH kivitelezése folyamatban van. A Megrendelő részéről pótmunka igény merült fel előre nem látható beázás miatt. Az Ukrán nyelvi képzés lebonyolítására a szerződés megkötése került 2016.09.22-én a Big-Ben Nyelviskolával. Záhorny KKSZH műszaki átadása megtörtént 2016. október 15-én. Tiszabecs fülkeszer kivitelezése folyamatban van. Az alapítványi munkák elkészültek, a villanyvezetési munkák és a fülkék gátrása van folyamatban. Beregsurány kivitelezése 90%-os készütségi állapotban van. Tiszabecsen a fülkék összeszerelése, illetve az elektromos kábelvezetés megtörtént. Beregsurány kamionterminali kivitelezési munkák műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontja 2016. december 14. A műszaki átadás-átvétel befejezése 2016. december 20. napján történt meg. A 400 órá ukrán nyelvi képzés a Záhorny KKSZH személyi állománya részére (8 R) 2016. december 13-án befejeződött. Azt követően 2016. december 14-15-ig két napos ügyveti képzésen vettek részt. Tiszabecs közötti határátelölhelyen utlevélkezelő fülkék kivitelezési munkáinak műszaki átadás-átvétel 2016. december 19-én megkezdődött, melynek szerződés szerinti időtartama 30 nap. Az alölbi határátelölhelyen technikai eszközök beszerzése történt meg: mikrokamera és endoszkóp (5 db), digitális fényképezőgép (10 db), Bőlfelvezetőanalízis digitalizáló-nagyfeltesztölkösségi számítógép (3 db), kézi okmányvizsgáló (32 db). Záhorny KHSZ üzemeltetés átadása 2017. január 25-én megtörtént. Tiszabecs fülkeszer szerződés végletjesítés tényleges időpontja 2017. január 16-án volt, melyet kivitelező teljesített. Beregsurány kamionterminali kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőrh hibákat jelezett, melyek kapcsolatosan egyeztetést fogunk tartani tervezővel, kivitelezővel, műszaki ellenőrrrel. Időpontja még nincs meghatározva. Záhorny KSZH esetében a projektben betervezett eszközökön túl további eszközögy igény merült fel. Az ÖRFK részére megkötésre kerültek, milyen további eszközök beszerzésére van szükség. ÖRFK és az SZPI jóváhagyta az eszközök beszerzését, amennyiben van rá fedezet. Költség sorok közötti átcsoportosításról az átrát megkötésére került az ÖRFK részére. Beregsurány kamionterminali kivitelezése kapcsán felmerült hibákkal, hátrányosságokkal kapcsolatosan Beregsurány kamionterminali esetében 2017. február 21-én helyszíni bejárás történt. Tégnyifolyó kamérik, riasztó rendszer zökkenetlensége, védöltek szerkezeti megteristés merült fel problémának. A használatbavételi engedély csak a védöltek kiújvítása után lehet megkérni.	2016. júniusában kifizetett összeg: 478.400,- Ft. 2016.08.02-án a Construal Mémóki Irodának 10 033 000,- Ft-ot, 2016.08.03-án Nagycsurány Lászlónak 538 510,- Ft-ot, 2016.08.04-én a Harmónia Trade Kft.-nek 150 000,- Ft-ot, 2016.08.17-én a Mikola Ügyvédi Irodának 838 000,- Ft-ot utaltunk. Kifizetési kérelem nem volt. 2016.09.20-án a KE-VIZ 21 Zrt. részére kifizetett 371 533,5 EUR-ot, azaz 114 900 450,- Ft-ot, 2016.09.23-án a NAV-nak befizettük az AFÁ-t, 31 023 000,- Ft-ot, 2016.09.29-én kifizettük a Mikola Ügyvédi Irodának 254 000,- Ft-ot. Kifizetési kérelem nem volt. 2016.10.07-én a JD BAU 2014 Kft.-nek kifizettünk 15 052 035 eurót, azaz 4 647 013,- Ft előleget. 2016. november 02-án a Hungarprint Kft.-nek 243 345,- Ft-ot, Penger Imrenek 233 680,- Ft-ot, 2016. november 02-án a Mikola Ügyvédi Irodának 588 000,- Ft-ot, 2016. november 24-án a Media Markt-nak 612 975,- Ft-ot, 2016. november 28-án a Tempus-Tan Bt.-nek 11 000,- Ft-ot, az Expert Kereskedőház Kft.-nek 128 000,- Ft-ot, 2016. november 11-én a Konzol Plusz Kft.-nek 60 512 67 eurót azaz 18 487 831,- Ft-ot, 2016. november 21-én a Góka Stúdió Építészeti Szolg. Kft.-nek 2 540,- eurót, azaz 793 648,- Ft-ot, 2016. november 28-án a KE-VIZ 21 Zrt.-nek 371 533,5 eurót, azaz 114 899 582,- Ft-ot fizettünk ki. Kifizetési kérelem nem volt. 2016.12.20-án kifizettünk a Tiszapalasz-90 Kft.-nek 61 580,- Ft-ot, a Raktex Kft.-nek 131 968,- Ft-ot, 2016.12.15-én kifizettünk a Tactical Kft.-nek 14 224,- Ft-ot, az Audretrade 2000 Kft.-nek 314 700,- Ft-ot, a SroL-Lux Kft.-nek 99 970,- Ft-ot, 2016.12.27-én a Sharp Electronics GmbH-nak 2 687 670,- Ft-ot, a Masini Gengartó Kft.-nek 165 933,- Ft-ot, 2016.12.28-án kifizettünk a Bere-Y Kft.-nek 150 000,- Ft-ot, a Jungshein Hungária Kft.-nek 142 240,- Ft-ot, 2016.12.29-én kifizettünk a Harmónia 90 Kft.-nek 5 778 500,- Ft-ot, a Scorpio Kft.-nek 22 276 689,- Ft-ot, a Duna-Elv Szervíz Kft.-nek 6 599 987,- Ft-ot. A KE-VIZ 21 Zrt.-nek decemberben kifizetése került 1 630 157,25 Euró azaz 505 948 609,- Ft a Big-Ben Nyelviskolának 8 509 euró, azaz 2 728 836,- Ft, 2016. december 29-én szintén kifizetése került a Köves és Foron Kft.-nek 682 646,- Ft, a Hunitech Trade Kft.-nek 489 204,- Ft, a Mikola Ügyvédi Irodának 969 000,- Ft, a Creativ Hungary Kft.-nek 74 295,- Ft. Által befizettünk 92 770 000,- Ft-ot, készenpénz vásárlás történt 166 990,- Ft értékben. 2017. januárban a Mikola Ügyvédi Irodának 381 000,- Ft-ot fizettünk ki, valamint befizettünk 85 708 000,- Ft Áfa-t. 2017. februárban kifizetésre került a JD Bau 2014 Kft.-nek 41 823 107,- Ft, a Bufa Kft.-nek 7 873 973,- Ft, a Mikola Ügyvédi Irodának 588 000,- Ft, a Sharp Electronics GmbH-nak 135 866,- Ft, a Freedom-Team Informatikai Kft.-nek 4 094 137,- Ft, a Scorpio Kft.-nek 2 504 643,- Ft, a Media Markt-nak 2 003 989,- Ft. 2017. áprilisban kifizetésre került a Komendi és Révész Kft.-nek 310 800,- Ft, a Pro-M 2 Kft.-nek 1 721 216,- Ft.
4	Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/9/2/1 Címe: Energhatékonyág fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben	A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott közösségi és állambiztonság és a jobb munkakörülmények megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtés-, a használati víz- és csatorna, a világítási- és villamos rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése energiahatékonyági előírásoknak megfelelően a költséghatékony üzemeltetés érdekében, megújuló energiaforrások használata, a személyi és vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű biztonságtechnikai rendszerrel történő felszerelése.	6.787.799 CHF	0 Ft	Svájci-Magyar Együttműködési Program	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Belügyminisztérium	-	2012.10.17	2018.04.30	A tervezésre vonatkozó nyertes vállalkozó kiválasztására került a Belügyminisztérium által. A nyertes tervező a GAV-ART STÜDIO Kft., melyel a szerződés megkötésére került 2015. december 09. napján. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. 2016. június 02-án a börtökhatóság megtörtént. Folyamatban van a Széchenyi Programiroda által a közbeszerzés során keltetkezett dokumentumok ellenőrzése. Hánytpótlások folyamatban. A nyertes ajánlatotvőre vonatkozó döntési javaslata a Belügyminisztérium elkészítette. Szerződéskötés várható időpontja: 2016.09.12. A nyertes ajánlatotvővel, a Konzol-Plusz Kft.-vel a kivitelezésére vonatkozó szerződés 2016.09.21-én aláírásra került. A munkaterület átadása 2016.09.22-én megtörtént. A kivitelezési munkák 50%-os készütségi állapotban vannak. Teó esztére biztosit az ÖRFK netó 21 millió Ft-át. A tetesztére után lehet kézzre befejzeni az energetikai korszerüstést. Szerződésmódosítást kezdeményeztünk a Belügyminisztériummal 2017. március 31-én. Tetesztére építési engedély kérelem benyújtására került. Az eljárás megindulásának a napja: 2016.12.29. Hánytpótlás megtörtént. Hatóság 2017. január 23-án helyszíni szemlélt tart. Szerződésmódosítás folyamatban van. Jogszabályváltozás miatt az építési engedélyt visszavontuk, melyre engedélyező építési hatóság az eljárást megsztette. Jelenleg kivitelező a tető faanyagának szabását, lang-és gombamentesítést végzi. A kivitelező a tetőszerkezt - szarullások, lécezés, fölfázás - építést elkészítette. A cserépfedés anyaga leszállításra került a helyszínre. A tetőbejárat kivitelezése folyamatban van. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, 2017. március 21. -én Kivitelező kézzre jelentette, hánymentesen elkészült, üzemelésre átadta. Műszaki átadás időpontja 2017. március 31.-e volt.	2016.07.08-án kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé 5 334 000,- Ft értékben, melyet 2016.07.15-én a számlánkra utaltak. Ezt az összeget a GAV-ART Stúdió Kft. részére továbbutaltuk 2016.07.26-án. 2016.09.27-én előleget kért benyújtva a BM felé 12 005 982,- Ft értékben, melyet 2016.10.04-én a számlánkra utaltak. Ezt az összeget a Konzol-Plusz Kft.-nek továbbutaltuk 2016.10.05-én. 2016. november 24-én előleget kért benyújtva a BM felé a kivitelezés 1. részsámla kifizetéséhez 75 157 449,- Ft értékben, melyet 2016. december 07-én a számlánkra utaltak, amit 2016.12.09-én továbbutaltunk a Konzol-Plusz Kft. részére. 2017. április 20-án kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé a végszámla 32 896 392,- Ft kifizetéséhez, az összeget 2017. május 03-án utaltuk a számlánkra, melyet 2017. május 15-én utaltunk tovább a Konzol-Plusz Kft. felé.
5	KEHOP-5.2.2-16-2016-00099	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése	902 200 000 Ft	-	KEHOP-5.2.2	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft.	-	2017.04.30	2018.01.30	Projektfejlesztés. A projektfejlesztési szakasz lezárult, a tervezési, beszerzési eljárások megindításra, lefolytatására kerülnek. A projekt dokumentáció benyújtásra kerül, a projekt tervezetten 2017.04.30. napjával a megvalósítás szakaszába léphet. A kiviteli tervet még nem készülték el, így nem látjuk biztosítva a mérölkövek megvalósulásának időpontját. Tervezők a megvalósítás helyszínét 2017. március 22-23. napján megtekintették. A rendelkezésre álló terveket 2017. április 4-én a tervezőknek átadtuk. Tervezési szerződést nem ismerjük, így a határidőkről nincs tudomásunk.	Támogatási szerződésben a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2018.01.30.
6	BBA-2.6.1 Behöl Biztonsági Alap Határátelölhelyek kialakítása, bővítése, továbbfejlesztése	Nagybölös közötti határátelölhely tervezése és kivitelezése	441.797.400,- Ft (A BBA Alapból 331.348.050,- Ft, Belügyminisztérium által hazai társfinanszírozásként 110.449.350,- Ft)	277 602 295 Ft	BBA-2.6.1	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Együttműködő szervezet: Nemzeti Adó-és Vámhivatal	-	2015.10.01	2018.06.30	A tervező kiválasztása és szerződéskötése 2017. június 13-án megtörtént. A nyertes tervező a Perfektum Mémóki Korlátolt Felelősségi Társaság lett.	