2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: ***SZ-SZ-B MRFK***

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap,előirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakértő(k) Twinning projektek száma	A projektmegvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			elnyert támogatás	önrész					kezdő időpont	záró időpont		
1	Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/9/2/1 Cime: Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben	A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott közösségi és állambiztonság és a jobb munkakörülmények megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtési-, a használati víz- és csatorna, a világítási- és villamos rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése energiahatékonysági előírásoknak megfelelően a költséghatékony üzemeltetés érdekében; megújuló energiaforrások használata; a személyi és vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű biztonságtechnikai rendszerrel történő felszerelése.	330 182 409 Ft	0 Ft	Svájci-Magyar Együttműködési Program	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Belügyminisztérium	-	2012.10.17	2015.08.27	Elbírálása folyamatban. A közbeszerzési eljárás előkészítése kapcsán 2014.04.10-én Előkészítő Bizottsági ülést tartottak A Belügyminisztériumban. 2014.06.10-én a Belügyminisztériumban POB ülést tartottak. 2014.08.27-én az eddig elszámolt tőkeköltségeket ellenőrizte a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. A kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírása 2014.09.10-én megtörtént. A helyszíni bejárásra 2014.09.24-én került sor. Az elszámolt tőkeköltség, 41.227,- Ft 2014. október 13-án megérkezett a számlánkra. 2014. október 27-én a BM-ben projektnyitó rendezvény megtartására került sor. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos borítékbontás 2014.10.31-én megtörtént. 8 ajánlat érkezett. Az ajánlatok bírálata megtörtént, a közreműködő szervezet jóváhagyta az eljárást. Az ajánlattevők kiértesítése megtörtént. A szerződéskötés időpontja: 2015. március 27. A munkaterület átadásának időpontja: 2015. március 31. A hőségriadó miatt a kivitelező késedelembe került. A kivitelezési munkálatok határidőre (2015.08.24.) történő befejezése nem történt meg. A műszaki átadás-átvétel 2015.09.28-án megtörtént. A pénzügyi zárás folyamatban van.	2015.04.22-én előleg kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé 19.997.000,-Ft összegről. A kifizetési kérelemben kért 19.997.000,- Ft előleg. 2015.05.06-án a számlánkra érkezett, melyet továbbutaltunk a vállalkozó részére, aki 2015.05.08-án megkapta. Az I. részszámlára 2015.07.09-én 63.490.475,-Ft előleget kaptunk a BM-től, melyet 2015.07.14-én továbbutaltunk a vállalkozó részére. A II. részszámlára kért 63.490.475,- Ft előleget a BM-tól 2015.08.06-án megkaptuk, amelyet 2015.08.14-én továbbutaltunk a Rózsaép Kft.-nek. A Rózsaép Kft. 3. sz. részszámlájára előleget kaptunk a BM-től 2015.10.19-én 41.978.368,- Ft-ot, az ORFK-tól 2015.10.21-én 8.814.012,- Ft-ot, melyet a Rózsaép Kft.-nek továbbutaltunk 2015.10.19-én. A végszámlára kaptunk a BM-től 2016.01.27-én bruttó 62.401.359,- Ft-ot, melyet 2016.02.01-én a Rózsaép Kft.-nek továbbutaltunk.
2	Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átívő Együttműködési Program 2007-2013 "Hatékony és Biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között" HUSKROUA/LSP/003	Határátkelőhelyek áteresztőképességének növelése, a várakozási idő csökkentése	7 590 000 €	0 Ft	ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Országos Rendőr-főkapitányság Partner 1: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Partner 2: Ukrajna Állami Határőrizeti Szolgálata Partner 3: Ukrajna Állami Vámszolgálata Partner 4: Ukrajna Állami Vámszolgálatának Kárpátaljai Vámszolgálata	-	2013.12.06	2017.12.31	Jelenleg a beszerzési eljárások, a magyar oldalon lévő képzések folyamatban vannak. A kamionterminál kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítő fázisában van. A kivitelezéshez kapcsolódó engedélyek beszerzése folyamatban van a Honvédelmi Minisztérium által. Az ukrán partnerrel folyamatos egyeztetések zajlanak az ukrán oldali képzések tekintetében. A Beregsurányi Kamionterminál kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás során megtörtént az ajánlatok bontása 2016. június 1. napján. Jelenleg az ajánlatok értékelése történik. Az ukrán nyelvi képzésre vonatkozó beszerzési eljárás előkészítői fázisban van. 2016. június 3-án megkaptuk a Felelős Hatóság által jóváhagyott módosított kérelmüket, melyben az ukrán nyelvi képzés létszámát növelnik 7-ről 8 főre, mely költségtöbbletforrást is vont maga után. A kamionterminál kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás során a borítékbontás megtörtént. Az eljárás eredményelen lett, jelenleg a vitarendezés zajlik. A Záhonyi KKSZH kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárás és a Tiszabecsi Fülkecsere kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszban van. A láthatósági elemek beszerzésre kerültek. Jelenleg a Záhonyi KKSZH személyi állományának kiválasztása zajlik. 2016.07.18-án megtörtént a nyertes kivitelezővel, a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel a szerződés megkötése, illetve a munkaterület átadása. A Záhonyi KKSZH kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása befejeződött. A nyertes kivitelezővel, a Konzol-Plusz Kft.-vel a szerződés megkötése 2016.08.25. napján megtörtént. A munkaterület átadása került 2016.08.30-án. A Tiszabecsi Fülkecsere kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás döntési javaslata elkészült. Az ukrán nyelvi képzésre vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. Az SZPI részére átirat került megküldésre, hogy egy érvényes ajánlat érkezett az MRFK részére. A kérdés, hogy ez elegendő-e, mivel a beszerzés tárgya speciális, és a lehetséges ajánlattevők jelentősen korlátozott számban vannak jelen a piacon, továbbá a szerződés megkötheti-e azzal az egy érvényes ajánlattevővel. Tiszabecs fülkecsere kivitelezésére vonatkozó szerződéskötés 2016.09.21. napján megtörtént az Alvida Kft-vel, kivitelező részére a munkaterület átadásra került. Beregsurány kamionterminál építése folyamatban van, az ütemtervnek megfelelően 30%-os készültségi állapotban van. SZPI részére Beregsurány kamionterminál kivitelezésére vonatkozó műszaki tartalom változtatásbejelentés került benyújtásra 2016.09.30. dátummal. Záhony KKSZH kivitelezése folyamatban van. A Megrendelő részéről pótmunka igény merült fel előre nem látható bejárás miatt. Az Ukrány nyelvi képzés lebonyolítására a szerződés megkötése került 2016.09.22-én a Big-Ben Nyelviskolával. Záhony KKSZH műszaki átadása megtörtént 2016. október 15-én. Tiszabecs fülkecsere kivitelezése folyamatban van. Az alépítményi munkák elkészültek, a villanyszerelési munkák és a fülkek gyártása van folyamatban. Beregsurány kivitelezése 90% készültségi állapotban van. Tiszabecsen a fülkék összeszerelése, illetve az elektromos kábelezés megtörtént. Beregsurány kamionterminál kivitelezési munkák műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontja 2016. december 14. A műszaki átadás-átvétel befejezése 2016. december 20. napján történt meg. A 400 órás ukrán nyelvi képzés a Záhony KKSZH személyi állománya részérezére (8 fő) 2016. december 13-án befejeződött. Azt követően 2016. december 14-15-ig két napos tűgyvteli képzésen vettek részt. Tiszabecs közúti határátkelőhelyen ütlevélkezelő fülkék kivitelezési munkáinak műszaki átadás-átvétel 2016. december 19.-én megkezdődött, melynek szerződés szerinti időtartam 30 nap. Az alábbi határellenőrzési technikai eszközök beszerzése történt meg: mikrokamerás endoszkóp (5 db), digitális fényképezőgép (10 db), fényprofesszionalis digitalizáló+nagytejesítményű számítógép (3 db), kézi okmányvizsgáló (32 db). Záhony KHSZ ünnepélyes átadása 2017. január 25.-én megtörtént. Tiszabecs fülkecsere szerződés végtelejesítés tényleges időpontja 2017. január 16.-án volt, melyet kivitelező teljesített. Beregsurány kamionterminál kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőr hibákat jelzett, mellyel kapcsolatosan egyeztetést fogunk tartani tervezővel, kivitelezővel, műszaki ellenőrrel. Időpontja még nincs meghatározva. Záhony KSZH esetében a projektben betervezett eszközökön túl további eszközigény merült fel. Az ORFK részére megküldésre került, milyen további eszközök beszerzésére van szükség. ORFK és az SZPI jóváhagyta az eszközök beszerzését, amennyiben van rá fedezet. Költség sorok közötti átcsoportosításról az attar megküldésre került az ORFK részére. Beregsurány kamionterminál kivitelezése kapcsán felmerült hibákkal, hiányosságokkal kapcsolatosan Beregsurány kamionterminál esetében 2017. február 21.-én helyszíni bejárás történt. Térfigyelő kamerák, riasztó rendszer zónakiosztása, védőtetők szerkezeti megerősítése merült fel problémaként. A használatbavételi engedélyt csak a védőtető kijavítása után lehet megkérni.	2016.07.08-án kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé 5.334.000,- Ft értékben, melyet 2016.07.15-én a számlánkra utaltak. Ezt az összeget a GAV-ART STÚDIÓ Kft. részére továbbutaltuk 2016.07.26-án. 2016.09.27-én előlegkérő lett benyújtva a BM felé 12.005.982,- Ft értékben, melyet 2016.10.04-én a számlánkra utaltak. Ezt az összeget a Konzol-Plusz Kft.-nek továbbutaltuk 2016.10.05-én. 2016. november 24-én előlegkérő lett benyújtva a BM felé a kivitelezés 1. részszámla kifizetéséhez 75.157.449,- Ft értékben, melyet 2016. december 07-én a számlánkra utaltak, amit 2016.12.09-én továbbutaltunk a Konzol Plusz Kft. részére. 2017. április 20-án kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé a végszámla 32.896.392,- Ft kifizetéséhez, az összeget 2017. május 03-án utaltuk a számlánkra, melyet 2017. május 15-én utaltunk tovább a Konzol-Plusz Kft. felé.
3	Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/9/2/1 Cime: Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben	A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott közösségi és állambiztonság és a jobb munkakörülmények megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtési-, a használati víz- és csatorna, a világítási- és villamos rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése energiahatékonysági előírásoknak megfelelően a költséghatékony üzemeltetés érdekében; megújuló energiaforrások használata; a személyi és vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű biztonságtechnikai rendszerrel történő felszerelése.	6.787.799 CHF	0 Ft	Svájci-Magyar Együttműködési Program	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Belügyminisztérium	-	2012.10.17	2018.04.30	A tervezőre vonatkozó nyertes vállalkozó kiválasztása került a Belügyminisztérium által. A nyertes tervező a GAV-ART STÚDIÓ Kft., mellyel a szerződés megkötésre került 2015. december 09. napján. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. 2016. június 02-án a borítékbontás megtörtént. Folyamatban van a Széchenyi Programiroda által a közbeszerzés során keletkezett dokumentumok ellenőrzése. Hiánypótlások folyamatban. A nyertes ajánlatevőre vonatkozó döntési javaslatot a Belügyminisztérium elkészítette. Szerződéskötés várható időpontja: 2016.09.12. A nyertes ajánlattevővel, a Konzol-Plusz Kft-vel a kivitelezésre vonatkozó szerződés 2016.09.21-én aláírásra került. A munkaterület átadása 2016.09.22-én megtörtént. A kivitelezési munkák 50%-os készültségi állapothan vannak. Tető cserére biztosít az ORFK nettó 21 millió Ft-ot. A tetőcsere után lehet készre befejezni az energetikai korszerűsítést. Az átadás határidőt befolyásolja. Szerződésmódosítást kezdeményeztünk a Belügyminisztériumnál 2017. március 31-re. Tetőcserére építési engedély kérelem benyújtásra került. Az eljárás megindulásának a napja: 2016.12.29. Hiánypótlás megtörtént. Hatóság 2017. január 23.-án helyszíni szemlét tart. Szerződésmódosítás folyamatban van. Jogszabályváltozás miatt az építési engedélyt visszavontuk, melyre engedélyező építési hatóság az eljárást megszüntette. Jelenleg kivitelező a tető faanyagának szabását, láng-és gombamentesítését végzi. A kivitelező a tetőszerkezet - szaruállások, lécezés, fóliázás - építését elkészítette. A cserépfedés anyaga leszállításra került a helyszínre. A tetőhéjazat kivitelezése folyamatban van. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, 2017. március 21.-én Kivitelező készre jelentette, hiánymentesen elkészült, üzemelésre átadta. Műszaki átadás időpontja 2017. március 31.-e volt.	2016.07.08-án kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé 5.334.000,- Ft értékben, melyet 2016.07.15-én a számlánkra utaltak. Ezt az összeget a GAV-ART STÚDIÓ Kft. részére továbbutaltuk 2016.07.26-án. 2016.09.27-én előlegkérő lett benyújtva a BM felé 12.005.982,- Ft értékben, melyet 2016.10.04-én a számlánkra utaltak. Ezt az összeget a Konzol-Plusz Kft.-nek továbbutaltuk 2016.10.05-én. 2016. november 24-én előlegkérő lett benyújtva a BM felé a kivitelezés 1. részszámla kifizetéséhez 75.157.449,- Ft értékben, melyet 2016. december 07-én a számlánkra utaltak, amit 2016.12.09-én továbbutaltunk a Konzol Plusz Kft. részére. 2017. április 20-án kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé a végszámla 32.896.392,- Ft kifizetéséhez, az összeget 2017. május 03-án utaltuk a számlánkra, melyet 2017. május 15-én utaltunk tovább a Konzol-Plusz Kft. felé.
4	KEHOP-5.2.2-16-2016-00099	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése	902 200 000 Ft	-	KEHOP-5.2.2	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft.	-	2017.04.30	2018.01.30	Projektfejlesztés. A projektfejlesztési szakasz lezárul, a tervezési, beszerzési eljárások megindításra, lefolytatásra kerülnek. A projekt dokumentáció benyújásra kerül, a projekt tervezetten 2017.04.30. napjával a megvalósítás szakaszába léphet. A kiviteli tervek még nem készültek el, így nem látjuk biztosítva a mérföldkövek megvalósulásának időpontját. Tervezők a megvalósítás helyszínét 2017. március 22-23. napján megtekintették. A rendelkezésre álló terveket 2017. április 4-én a tervezőknek átadtuk. Tervezési szerződést nem ismerjük, így a határidőkről nincs tudomásunk. A 2017. 09.01.-én megtartott megbeszélésen jóváhagytuk az előzőleg átadott terveket. Vásárosnaményi Rendőrkapitányság tekintetében további tervezői feladatok vannak a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatosan. A módosított terveket és költségvetést még nem kaptuk meg.	Támogatási szerződésben a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2018.01.30.
5	BBA-2.6.1 Belső Biztonsági Alap Határátkelőhelyek kialakítása, bővítése, továbbfejlesztése	Nagyhódos közúti határátkelőhely tervezése és kivitelezése	441.797.400,- Ft (A BBA Alapból 331.348.050,- Ft, Belügyminisztérium által hazai társfinanszírozásként 110.449.350,- Ft)	277 602 295 Ft	BBA-2.6.1	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Együttműködő szervezet: Nemzeti Adó-és Vámhivatal	-	2015.10.01	2018.06.30	A tervező kiválasztása és szerződéskötése 2017. június 13-án megtörtént. A nyertes tervező a Perfektum Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság lett. A nyertes tervezővel két alkalommal személyes egyeztetésre került sor. Első alkalommal a vázlattervvel kapcsolatosan történt szakmai egyeztetés, a második alkalommal a létesítendő határátkelőhelyhez hasonló létesítmény került megtekintésre (Barabás Határátkelő). A munkaközi tervek átadása 2017. július 28. napján megtörtént. A " Nagyhódos közúti határátkelőhely tervellenőri és műszaki ellenőri tevékenység megbízási szerződés keretében " tárgyú közbeszerzési eljárás előzetes ellenőrzése során a Felelős Hatóság 2017. július 5. napján kelt átirattal megküldte a tárgyi közbeszerzési eljárás előzetes ellenőrzési jelentését, amelynek alapján elvégeztük a dokumentáció Felelős Hatóság által kért módosítását. A javított dokumentációt ismételt ellenőrzésre 2017. július 19-én megküldtük a Felelős Hatóság részére. A Perfektum Mérnöki Kft. által az engedélyes tervek átadása 2017. augusztus 14-én megtörtént. A tervdokumentáció átvizsgálását Projektbizottsági ülés keretében 2017. augusztus 21. napján elvégeztük. Az Ukrán fél részére továbbítottuk a terveket véleményezés céljából. A módosító javaslatokat, észrevételeket továbbítottuk a tervezőiroda részére. A " Nagyhódos közúti határátkelőhely tervellenőri és műszaki ellenőri tevékenység megbízási szerződés keretében " tárgyú közbeszerzési eljárás során az ajánlatok beadási határideje 2017.08.28. napja volt. Összesen 6 db ajánlat érkezett. Hiánypótlási és árindokolási felhívás került megküldésre 2017.08.31.-én. Tervező az engedélyezési tervet átdolgozta és 2017. szeptember 08.-án engedélyezésre benyújtotta a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztályára. Eng.hatóság az ép. eng. eljárást megindította, az érintett szakhatóságokat megkereste, 2017. szeptember 26.-án helyszíni szemlét tartott. Tervező a kiviteli tervek készítését megkezdte. A tervellenőre és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során a bírálóbizottság 2017. szeptember 22-én elkészítette írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát. A közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok 2017. szeptember 22-én feltöltésre kerültek a BAMIR rendszerben a Felelős Hatóság részére döntést megelőző szabályosági ellenőrzés céljából. A Felelős Hatóság által kezdeményezett Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása került aláírásra a kedvezményezett által 2017. szeptember 11-én. Az Általános Szerződési Feltételek új 10.2. pontja alapján kiegészítő támogatási előleg kifizetési igény került benyújtásra a BAMIR rendszerben, 2017. szeptember 12-én 352.944.836,- Ft összegben a Felelős Hatóság felé. A Támogatási Kérelemhez benyújtott és a Felelős Hatóság által elfogadott projekt tevékenységek ütemezésében 90 napot meghaladó változás következett be a tervellenőr és műszaki ellenőr szerződéskötésének tervezett időpontjához képest, ezért a Felelős Hatóság részére módosítási igénybejelentést nyújtottunk be 2017. szeptember 14. napján.	2017. július hónapban a projekttel kapcsolatosan pénzügyi teljesítés nem történt. A Perfektum Mérnöki Kft. részére történő szállítói előleg kifizetése folyamatban van. 2017. augusztus 2-án átutalásra került - a BM részéről - a Perfektum Mérnöki Kft. részére a már korábban benyújtott szállítói előleg 1.677.035,- Ft értékben. 2017. augusztus 18-án átutalásra került a Bákonyi Ügyvédi Iroda részére a tervezőre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja, az általuk benyújtott 659.384,- Ft értékű számla értékében. 2017. szeptember hónapban a projekttel kapcsolatosan olyan kifizetés nem történt, amit projekt terhére elszámolható lenne. Visszont a határátkelőhely létesítéséhez szükséges földterület adásvételével kapcsolatosan kifizetésre került a földhivatali eljárási díj 46.200,- Ft értékben 2017. 09. 08.-án, továbbá 2017. 09. 20.-án átutalásra került az eladók részére összesen 2.135.000,- Ft a földterület adásvételi szerződése alapján. A projekttel kapcsolatosan a BM részéről 2017. 09. 27.-én átutalásra került 352.944.836,- Ft az ÁSZF új 10.2.10.2 pontja alapján igényelt kiegészítő támogatási előleg a támogatási szerződés módosítása szerint.