2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: *SZ-SZ-B MRFK*

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap,előirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakértő(k) Twinning projektek száma	A projektmegvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			elnyert támogatás	önrész					kezdő időpont	záró időpont		
1	Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/9/2/1 Cime: Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben	A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott közösségi és állambiztonság és a jobb munkakörülmények megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtési-, a használati víz- és csatorna, a világítási- és villamos rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése energiahatékonysági előírásoknak megfelelően a költséghatékony üzemeltetés érdekében; megújuló energiaforrások használata; a személyi és vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű biztonságtechnikai rendszerrel történő felszerelése.	330 182 409 Ft	0 Ft	Svájci-Magyar Együttműködési Program	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Belügyminisztérium	-	2012.10.17	2015.08.27	Záró helyszíni ellenőrzés történt a Belügyminisztériumban 2017. október 04-én. Műszaki helyszíni ellenőrzésre került sor 2017. október 19-én az SZPI által külső műszaki szakértő bevonásával.	-
2	Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 "Hatékony és Biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között" HUSKROUA/LSP/003	Határátkelőhelyek áteresztőképességének növelése, a várakozási idő csökkentése	7 590 000 €	0 Ft	ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Országos Rendőr-főkapitányság Partner 1: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Partner 2: Ukrajna Állami Határőrizeti Szolgálata Partner 3: Ukrajna Állami Vámszolgálata Partner 4: Ukrajna Állami Vámszolgálatának Kárpátaljai Vámszolgálata	-	2013.12.06	2017.12.31	Záhony KHSZ ünnepélyes átadása 2017. január 25.-én megtörtént. Tiszabecs fülkecsere szerződés végteljesítés tényleges időpontja 2017. január 16.-án volt, melyet kivitelező teljesített. Beregsurány kamionterminál kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőr hibákat jelzett, mellyel kapcsolatosan egyeztetést fogunk tartani tervezővel, kivitelezővel, műszaki ellenőrrel. Időpontja még nincs meghatározva. Záhony KSZH esetében a projektben betervezett eszközökön túl további eszközöngény merült fel. Az ORFK részére megküldésre kerültek, milyen további eszközök beszerzésére van szükség. ORFK és az SZPI jóváhagyta az eszközök beszerzését, amennyiben van rá fedezet. Költség sorok közötti átcsoportosításról az átirat megküldésére került az ORFK részére. Beregsurány kamionterminál kivitelezése kapcsán felmerült hibákkal, hiányosságokkal kapcsolatosan Beregsurány kamionterminál esetében 2017. február 21.-én helyszíni bejárás történt. Térfigyelő kamerák, riasztó rendszer zónakiosztása, védőfotók szerkezeti megerősítése merült fel problémaként. A használatbavételi engedélyt csak a védőtető kijavítása után lehet megkérni.	-
3	Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/9/2/1 Cime: Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben	A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott közösségi és állambiztonság és a jobb munkakörülmények megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtési-, a használati víz- és csatorna, a világítási- és villamos rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése energiahatékonysági előírásoknak megfelelően a költséghatékony üzemeltetés érdekében; megújuló energiaforrások használata; a személyi és vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű biztonságtechnikai rendszerrel történő felszerelése.	6.787.799 CHF	0 Ft	Svájci-Magyar Együttműködési Program	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Belügyminisztérium	-	2012.10.17	2018.04.30	Záró helyszíni ellenőrzés történt a Belügyminisztériumban 2017. október 04-én. Műszaki helyszíni ellenőrzésre került sor 2017. október 19-én az SZPI által külső műszaki szakértő bevonásával.	-
4	KEHOP-5.2.2-16-2016-00099	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése	902 200 000 Ft	-	KEHOP-5.2.2	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft.	-	2017.04.30	2018.01.30	Projektfejlesztés. A projektfejlesztési szakasz lezárul, a tervezési, beszerzési eljárások megindítása, lefolytatása kerülnek. A projekt dokumentáció benyújtásra kerül, a projekt tervezetten 2017.04.30. napjával a megvalósítás szakaszába léphet. A kiviteli tervek még nem készültek el, így nem látjuk biztosítva a mérföldkövek megvalósulásának időpontját. Tervezők a megvalósítás helyszínét 2017. március 22-23. napján megtekintették. A rendelkezésre álló terveket 2017. április 4-én a tervezőknek átadtuk. Tervezési szerződést nem ismerjük, így a határidőkről nincs tudomásunk. A 2017. 09.01.-én megtartott megbeszélésen jóváhagytuk az előzőleg átadott terveket. Vásárosnaményi Rendőrkapitányság tekintetében további tervezői feladatok vannak a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatosan. A módosított terveket és költségvetést még nem kaptuk meg.	Támogatási szerződésben a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2018.01.30.
5	BBA-2.6.1 Belső Biztonsági Alap Határátkelőhelyek kialakítása, bővítése, továbbfejlesztése	Nagyhódos közúti határátkelőhely tervezése és kivitelezése	441.797.400,- Ft (A BBA Alapból 331.348.050,- Ft, Belügyminisztérium által hazai társfinanszírozásként 110.449.350,- Ft)	277 602 295 Ft	BBA-2.6.1	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Együttműködő szervezet: Nemzeti Adó-és Vámhivatal	-	2015.10.01	2018.06.30	2017. október 17.-én átutalásra került 40.000,- Ft a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint további 23.900,- Ft a Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal részére a mélyfúrási kút vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához kapcsolódóan. Építési engedélyezési eljárás során felmerült hiánypótlások teljesítése (eljárási ig. szolgáltatási díjak megfizetése, felhagyott állami közút kezelésével-, végleges forgalmi rend kialakításával kapcsolatos -és a vízjogi eng. köteles munkákkal kapcsolatos nyilatkozatok). Kiviteli terv kötelezettési, épületgépészeti, épületvillamos szakági munkatársainak tervegyeztetésére került sor. Helyszínbejárás, szakmai egyeztetés 2017.10.17-én a Felelős Hatósággal és az ORFK-val. Az augusztus-szeptember hónapra vonatkozó Projekt Előrehaladási Jelentés 2017. október 10-én benyújtásra került. A Felelős Hatóság részére 2. számú módosítási igénybejelentő került benyújtásra az „Első készlet" alapján beszerzendő plusz eszközökre vonatkozóan. A nyilvánosság biztosításhoz szükséges láthatósági elemek beszerzésével kapcsolatban az árajánlat kérés elkészült, mellyel kapcsolatos beszerzési igény a mai nap folyamán bejelentésre került a Nemzeti Kommunikációs Hivatal honlapján jóváhagyás céljából. Építési engedélyt a BM, a mélyfúrási svájcóraktra a vízjogi létesítési engedélyt a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megadta. A csapadékvíz és szennyvíz-elhelyezés építményeinek vízjogi létesítési engedélyezési eljárása során felmerült hiánypótlások teljesítése. Tervező a kiviteli tervdokumentációt és költségvetést elektronikus úton megküldte a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás előkészítéséhez. Az épületessel érintett ingatlan villamosenergia ellátásának műszaki-gazdasági feltételeitől kiadott előzetes áramszolgáltatói tájékoztató (ajánlat) megújítását megkértük az E.O.N Tiszántúli Áramhálózati Zrt-től. Az elektromos hálózat építéssel kapcsolatban szakmai tájékoztatást kértünk a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságtól és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól. Határrendészeti Szolgálat szervezésében a Beregsurány Határrendészeti Kirendeltségen szakmai egyeztetésre került sor az Ukrán félfel 2017. november 28.-án. Ennek keretében ismertettük a létesítendő határátkelőhely építményeit. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság helyszíni ellenőrzést tartott 2017. november 15. napján. A Régió Terv Kft-vel - a tervfelelősi tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2017. november 17. napján létrejött nettó: 1.590.000.-Ft összegben. A Perfektum Mérnöki Kft-vel a műszaki ellenőri feladatok elvégzésre vonatkozó megbízási szerződés 2017. november 16. napján létrejött nettó: 2.980.000.-Ft összegben. A nyilvánosság biztosításához szükséges eszközök beszerzésére vonatkozó árajánlat kérés és azok értékelése megtörtént. Felelős Hatóság jóváhagyásával a szerződéskötés folyamatban van. A Felelős Hatóság részére 2017.11.29-án benyújtottuk a „Nagyhódos közúti határátkelőhely kivitelezése vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumainak ellőzetes ellenőrzésre vonatkozó hiánypótlási felszólításban bekért dokumentumokat. A Felelős Hatóság 2017.11.30-án megküldte jóváhagyását az „Első készlet" alapján beszerzendő plusz eszközökre vonatkozóan. 2017. november 9.-én átutalásra került 200.000,- Ft a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint további 25.000,- Ft a Sz-Sz-B M. Kormányhivatal részére a csapadékvíz elvezetése és szennyvízelvezetés-tisztítás vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához kapcsolódóan. A határátkelőhely létesítéséhez szükséges földterület adásvételével kapcsolatosan 2017. november 20.-án átutalásra került a Bákonyi Ügyvédi Iroda részére 571.500,- Ft az ügyvédi díjak ellentételezésével kapcsolatban, igaz ez a költség a projektben nem számolható el. A „Nagyhódos közúti határátkelőhely kivitelezése vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás a Felelős Hatóság 2017. december 20-án megküldött véleményezése alapján indítható. Az összefoglaló tájékoztatás 2017. december 28-án megküldésre került a Közbeszerzési Hatóság részére. A projektben a kivitelezésre tervezett költség bruttó 579.615.528,- Ft, a tervező által készített árazott költségvetés alapján a kivitelezés költsége bruttó 787.765.879,- Ft, ami jelentősen meghaladja a rendelkezésünkre álló forrást. A plusz költség biztosításának érdekében felvettük a kapcsolatot az ORFK-val és kértük, hogy nyilatkozzanak a fedezet rendelkezésére állásával kapcsolatban. Az ORFK tájékoztatása alapján a nyertes ajánlat ismeretében a hiányzó fedezetet az ORFK a Belügyminisztérium bevonásával biztosítani fogja. A kiviteli tervek elektronikus formában átadásra kerültek tervellenőrzésre a Régió Terv Kft. részére 2017. december 01. napján. A Régió Terv Kft. az engedélyes és kiviteli tervek ellenőrzési jelentését elektronikus formában 2017. december 15-én, majd 2017. december 20-án eredetben is átadta részünkre. Az október-november hónapra vonatkozó Projekt Előrehaladási Jelentés 2017. december 08-án benyújtásra került a BAMIR rendszerben. Az Altamira Grafikai Stúdió és Reklámügynökség Kft-vel a láthatósági elemek biztosítására a szerződés 2017. december 21. napján került megkötésre. A projekt megvalósítási határidejének hosszabbítására vonatkozóan 3. számú módosítási igénybejelentő került benyújtásra a Felelős Hatóság részére 2017. december 15.-én, melyben kértük a projekt határidejének 2018. november 30-ig történő meghosszabbítását.	2017. július hónapban a projekttel kapcsolatosan pénzügyi teljesítés nem történt. A Perfektum Mérnöki Kft. részére történő szállítói előleg kifizetése folyamatban van. 2017. augusztus 2-án átutalásra került - a BM részéről - a Perfektum Mérnöki Kft. részére a már korábban benyújtott szállítói előleg 1.677.035,- Ft értékben. 2017. augusztus 18-án átutalásra került a Bákonyi Ügyvédi Iroda részére a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja, az általuk benyújtott 659.384,- Ft értékű számla értékében. 2017. szeptember hónapban a projekttel kapcsolatosan olyan kifizetés nem történt, amit projekt terhére elszámolható lenne. Viszont a határátkelőhely létesítéséhez szükséges földterület adásvételével kapcsolatosan kifizetésre került a földhivatali eljárási díj 46.200,- Ft értékben 2017. 09. 08.-án, továbbá 2017. 09. 20.-án átutalásra került az eladók részére összesen 2.135.000,- Ft a földterület adásvétel szerződése alapján. A projekttel kapcsolatosan a BM részéről 2017. 09. 27.-én átutalásra került 352.944.836,- Ft az ÁSZF új 10.2.10.2 pontja alapján igényelt kiegészítő támogatási előleg a támogatási szerződés módosítása szerint.