KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Szám: 11000/9120/ /2016.ált. **HITELES MÁSOLAT!**

JEGYZŐKÖNYV

„A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Nyergesújfalui Rendőrőrs tetőfelújítás építési munkálatai (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 5., hrsz:7)" tárgyú közbeszerzési eljárás helyszíni bejárásról

Tárgy: „A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Nyergesújfalui Rendőrőrs tetőfelújítás építési munkálatai (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 5., hrsz:7)" tárgyú ajánlattételi eljárása

Időpont: 2017. január 16. 13:00

Helyszín: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 5.

Jelen vannak
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Kiíró részéről:
I. **Vasvári Ádám** -KEMRFK Műszaki Osztály vezetője
II. **dr. Magyar Zsuzsanna** -KEMRFK GI. Igazgatási Alosztály vezetője
III. **dr. Herold Júlia** -KEMRFK GI. Igazgatási Alosztály jogi főelőadója
IV. **Borosháziné Végh Angéla r. alezredes**- őrsparancsnok
V.

Pályázó részéről:
I. Szabó Miklós cégvezető, Pagoda Tetőépítő Kft.
II. Hidas Zoltán, Pagoda Tetőépítő Kft.
III. Varga István, Fischer-Bau Kft. ügyvezető
IV. Balogh Péter, Fischer-Bau Kft.
V. Bíró Béla, Fischer-Bau Kft.
VI. Bárány Tamás, Agnus G' Kft.
VII. Pósa Norbert, Agnus G' Kft.

Az ajánlattételi felhívás alapján biztosított, a műszaki tartalom pontosítása érdekében végrehajtott együttes helyszíni bejáráson 7 fő jelent meg.

A helyszíni bejárás időpontja: 2017. január 16. 13:00 órakor kezdődött, az ajánlattételi felhívásban megjelölt *műszaki osztályvezető* vezetésével.

Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2., Pf. 131
Telefon: 34/517-787, 21/20-04, Fax: 21/20-07
email: gazdig@komarom.police.hu

A helyszíni bejáráson megjelenteket a műszaki osztály vezetője tájékoztatja, hogy a helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet megjelentek egyhangúan elfogadnak.

A helyszíni bejáráson elhangzottak:

Műszaki Osztályvezető elsőként megmutatja a pályázati eljárás és a helyszíni bejárás pontos helyszínét.

Bíró Béla: Melléképületre nincs kiírva a költségvetésben a síkpala elszállítása és bontása, ez hogy történik?

Műszaki Osztályvezető: Plusz tételként szerepeltessük

Bíró Béla: Felülvilágítás nem lesz a padláson?

Műszaki Osztályvezető: Nem. Tető kibúvó ablakot hagyni kell de hágcsó létra nem kell, a jelenlegi állapotot őrizzük meg (a használatban lévő kémény mellett)
Az üzemen kívüli kémények tetősíkig történő visszabontása elégséges.

Bíró Béla: Antennához kell kibúvó?

Műszaki Osztályvezető: Az antenna szegéséről gondoskodni kell, kell kibúvó az antennához. Az épület végében látható egy födém feltárás, a födém fa födém, a tetőt ehhez kell illeszteni. A használaton kívüli kémények visszabonthatóak, az oromfalakat javítani kell.

Pósa Norbert: Hó fogórács vagy Hó törő?

Műszaki Osztályvezető: Hó törő elég.

Műszaki Osztályvezető: A külső oldalon ha lehetne tenni hófogó rácsot, annak a felárát kérném megjelölni az ajánlatban, opcionálisan.

Bíró Béla: Költségvetésben megjelölt gyártmánytól el lehet-e térni?

Műszaki Osztályvezető: Fő elvárás a megjelölt gyártmány, nem lehet eltérni. Költségvetésben tervezői költségvetésről beszélünk, ezért fólia és egyes kiegészítők nem szerepelnek a költségvetésben ezért az ajánlatban plusz tételként kérjük feltüntetni. A tetőszerkezet bontásakor pala elszállítását kérnénk. Az új tetőszerkezet ereszkialakítását tekintve felső deszkázással készül, festett kivitelben (lazúros felületképzéssel).

Az engedélyezési terveket elektronikusan küldjük meg a meghívott ajánlattevők részére.

Átadásra került a kiviteli tervdokumentáció papír és elektronikus példányban valamint a jogerős építési engedély a Pagoda Tetőépítő Kft. valamint az Agnus G' Kft. megjelent képviselői részére.

A felvett jegyzőkönyv a helyszíni bejáráson elhangzottakat helyesen tartalmazza, melyet elolvasás után helybenhagyólag minden megjelent aláír.

A helyszíni bejárás befejezve és a jegyzőkönyv lezárva: 2017. január 16. 13 óra 55 perckor.

Kmf.

....Bíró Béla s. k..... **.... dr. Herold Júlia s. k. .....**

....Bárány Tamás s. k..... **.... dr. Magyar Zsuzsanna s. k.....**

....Pósa Norbert s. k..... **.... Vasvári Ádám s. k. .....**

....Balogh Péter s. k.....

....Varga István s. k.....

....Szabó Miklós s. k.....

....Hidas Zoltán s. k.....

HITELES MÁSOLATOT
KÉSZÍTETTE:

dr. Herold Júlia

.....
dr. Herold Júlia
jogi főelőadó

Tatabánya, 2017. január 17. napon.